


№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	
				ед. изм.					На един.	Всего
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР27-03-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала V=396*5/1000; Изп=10,81; Измм=6,11; Имат=3,28; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=971,62*1,15; ЭММ=4930,63*1,25; ЗПМ=973,91*1,25; ТЗТ=63,38*1,15; ТЗТМ=39,98*1,25	1,98 1000 м2 площади основания	10 289 1 117,36	6 163,29 1 217,39	210 964	23 916	74 562	72,89	144
2	ТЕР27-04-003-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной granulometriи С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см V=396*5/1000; Изп=10,81; Измм=6,07; Имат=4,09; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=480,41*1,15; ЭММ=3311,35*1,25; ЗПМ=507,89*1,25; ТЗТ=29,71*1,15; ТЗТМ=20,97*1,25	1,98 1000 м2 основания или покрытия	4 745,66 552,47	4 139,19 634,86	109 278	11 825	49 747	34,17	68
2.1	408-0011	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40	742,5 м3	424,76		315 384		13 588	26,21	52
3	ТЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (восстановление канавы вдоль дороги/кювета)	0,08	4 430,51	4 199,7	4 099	200	2 849	15,61	1

	(0) НДС 81- 35.2004.п.4.7 Изл=10,81; Измм=8,48; НР=0,73 (0,95*0,9*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=723,64*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25	1000 м3 грунта	230.81	904.55		782	36.88	3
4	ТЕР01-01- (0) НДС 81- 35.2004.п.4.7 Работа на отвале. группа грунтов 2-3 Изл=10,81; Измм=8,13; Имаг=2,26; НР=0,73 (0,95*0,9*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=53,98*1,15; ЭММ=387,54*1,25; ЗПм=97,38*1,25; ТЗТ=3,65*1,15; ТЗТм=3,97*1,25	1000 м3 грунта	62.08	121.73	541	105	4.96	0
			557.42	484.43	54	315	4.2	0
ИТОГО:			324 882	35 995	127 473	40 532		213
								154

Зарплата	1	35 995	35 995	0	0	0	0
Машины и механизмы	1	127 473	0	127 473	0	0	0
Материалы	1	19 976	0	0	0	0	0
Итого по неучтенным материалам		315 384	0	0	0	0	0
Итого		498 828	35 995	127 473	0	0	213
Итого накладных расходов		92 050	0	0	0	0	0
Итого сметной прибыли		49 372	0	0	0	0	0
Итого		640 250	35 995	127 473	0	0	213
НДС		128 050	0	0	0	0	0
Итого	20%	768 300	35 995	127 473	0	0	213
Понижающий коэффициент		0.8662	0	0	0	0	0
НДС	13.38%	0	0	0	0	0	0
Всего по смете	20%	665500.00	0	0	0	0	0

Сдал:  Дмитрий Н.В.

Принял:  Тепнина С.А.