

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0322005

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (генподрядчик)

Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области 187413, Ленинградская область, Волховский район, д.Кисельня,
ул.Центральная, д.5а Тел./факс: (881363) 77-110

по ОКПО

Подрядчик (субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)
Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-М» 197022, г.Санкт-Петербург наб. реки
Екатерингофки 29-31 оф.25 8126484511

по ОКПО

Стройка

(наименование, адрес)

Обустройство дворовой территории вдоль многоквартирного дома №13 ул.Центральная дер.Кисельня: 1.1 укладка
асфальтобетонного покрытия; 1.2. сливание аварийного дерева; 1.3. обустройство клумб у подъездов
(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер
дата
0145300029917000006-0235448-01
02 10 2017

Вид операции

Дополнительное соглашение №1 от 19.12.2017

Номер документа	Дата составления
1	05.12.2018

Отчетный период	
с	по
02.10.2017	05.12.2018

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
1	2	3	4	5	6	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/п/Мех	10	Осн. 3 /п	Эк. Маш.	12
						7	8	9		11		

1	ТЕР27-04-001-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2017) ОЗП=9,39; ЗМ=7,22; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65 Автомобильные дороги: НР (1536,84 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (822,53 руб.): 95%*(0,8*0,85) от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.2	23919.61	2580.19	21299.99	3786.17	4783.92	516.0 4	4260
2	408-0122 Песок природный для строительных работ средний 20*1,1 Автомобильные дороги	МЗ	22	585.9					12889.8		
3	ТЕР27-06-026-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Розлив вязких материалов объем: 0,6 кг*783 м2=469,8 кг (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (05.2017) ОЗП=9,39; ЗМ=4,92; ЗПМ=9,39; МАТ=9,06 Автомобильные дороги: НР (86,26 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (46,17 руб.): 95%*(0,8*0,85) от ФОТ	1 т	0.4698	14627.54		305.22	152.12	6872.02		143.39
4	ТЕРР68-10-1 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР68-10-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (05.2017) ОЗП=9,39; ЗМ=5,32; ЗПМ=9,39; МАТ=5,25 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (10166,59 руб.): 104%*0,85 от ФОТ СП (5520,32 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 т смеси	0.9396	372486.43	5212.48	21822	7027.48	349988.25	4897. 65	20504

5	ТЕР27-06-026-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Разлив вяжущих материалов объем : 0,4 к ^т 1044=417,6 кг (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (05.2017) ОЗП=9,39; ЗМ=4,92; ЗПМ=9,39; МАТ=9,06 Автомобильные дороги: НР (76,68 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (41,04 руб.): 95%*(0,8*0,85) от ФОТ	1 т	0.4176	14627.54		305.22	152.12	6108.46		127.46
6	ТЕР27-06-020-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (05.2017) ОЗП=9,39; ЗМ=5,3; ЗПМ=9,39; МАТ=4,11 Автомобильные дороги: НР (16558,17 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (8862,12 руб.): 95%*(0,8*0,85) от ФОТ	1000 м2 покрытия	1,044	314656,39	7543,72	17548,7	5596,56	328501,27	7875,64	18320,8
7	ТЕР27-06-021-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (05.2017) ОЗП=9,39; ЗМ=3,95; ЗПМ=9,39; МАТ=4,11 Автомобильные дороги: НР (44,63 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (23,89 руб.): 95%*(0,8*0,85) от ФОТ	1000 м2 покрытия	1,044	72294,1	35,42	30,61		75475,04	36,98	31,96
8	ТЕР01-02-057-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство выемки под бортовой камень Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 объем : 192*0,3*0,2= 11,52 м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции	100 м3 грунта	0.1152	18845,76	18845,76		2171,03	2171,03		


		зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (05.2017) ОЗП=9,39; ЗПМ=9,39 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1476,3 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (664,34 руб.): 45%*(0,8*0,85) от ФОТ									
9	ТЕР27-04-001-04 Пруказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство основания под бортовой камень : из ЦПС. Объем : (192*0,1*0,2)=3,84м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,38; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65 Автомобильные дороги: НР (460,95 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (246,71 руб.): 95%*(0,8*0,85) от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0384	37879,74	4004,41	33820,14	5940,82	1454,58	153,7 7	1298,69
10	ТСЦ-408-0265	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С5, размер зерен 0-40 мм объем : 3,84м3*1,52 Автомобильные дороги	м3	5.837	744,01				4342,79		
11	ТЕР68-14-1 Пруказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Разборка бортовых камней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР68-14-1 ВЛАГОУСТРОЙСТВО (05.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,03; ЗПМ=9,39 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (3210,05 руб.): 104%*0,85 от ФОТ СП (1743,01 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 м	0.3	14461,08	10492,58	3968,5	1611,7	4338,32	3147,77	1190,55

12	ТЕР27-02-010-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА (05.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,05; ЗПМ=9,39; МАТ=4,73 Автомобильные дороги: НР (30973,06 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (16577,13 руб.): 95%*(0,8*0,85) от ФОТ	100 м бортового камня	1,92	33324,42	13169,42	795,68	195,78	63982,89	25285,3	1527,71
13	ТССЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (ГОСТ 6665-91) Автомобильные дороги	шт.	192	274,57				52717,44		
14	ТЕР01-02-099-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-099-05 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (05.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=2,41; ЗПМ=9,39 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (35,09 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (15,79 руб.): 45%*(0,8*0,85) от ФОТ	100 Деревьев	0,02	2653	2579,98	73,02		53,06	51,6	1,46
15	ТЕР01-02-101-06 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-101-06 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (05.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=2,41; ЗПМ=9,39 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (113,18 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (50,93 руб.): 45%*(0,8*0,85) от ФОТ	100 деревьев	0,02	8574,89	8322,08	252,81		171,5	166,4	5,06

16	ТЕР01-02-105-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собрателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м. диаметр пней: до 32 см (МДС35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-105-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (05.2017) ОЗП=9,39, ЗМ=7,15; ЗПМ=9,39 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (17,29 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (7,78 руб.): 45%*(0,8*0,85) от ФОТ	100 пней	0.02	3842.59	3842.59	1271.64	76.85	76.85
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							913927.22	44302	47487.9
Накладные расходы							64755.1		
Сметная прибыль							34622.77		
Итого							1013305.09		
В том числе:							822137.09		
Материалы							47487.92		
Машины и механизмы							58753.24		
ФОТ							64755.1		
Накладные расходы							34622.77		
Сметная прибыль							182394.92		
НДС 18%							1195700		
ВСЕГО по акту									


Итого в отделе согласно акту выполненных работ 1 195 700,00 (один миллион сто девяносто пять тысяч семьсот рублей 00 коп.) в том числе НДС 18% 182394,92

Глава администрации муниципального образования «Кинешемское сельское поселение» Волковского муниципального района Ленинградская область



Молодцова Е.Л.

Генеральный директор ООО «Универсал-М»



Фролов А.В.