

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей
результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по
достижению целевых показателей результативности использования субсидии на
01.01.2019г.**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие территорий населенного пункта д.Кисельня муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, являющегося административным центром поселения, на период 2016-2018 годы»					
1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Проведен электронный аукцион и заключен муниципальный контракт на выполнение работ
2.	Проведение ремонтных работ по обустройству дворовой территории вдоль многоквартирного дома №13 ул. Центральная дер. Кисельня: Укладка асфальтобетонного покрытия, спиливание аварийного дерева, обустройство клумб у подъездов	2-3 квартал 2018 года	Подрядная организация	Приведение дворовой территории вдоль многоквартирного дома №13 улицы Центральная деревня Кисельня в нормативное состояние	Работы по муниципальному контракту закончены
3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты после получения положительной экспертизы

II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие территорий населенного пункта д.Кисельня муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, являющегося административным центром поселения, на период 2016-2018 годы»

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:	До полного исполнения муниципальной программы по мероприятию, запланированному на 2018г.	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Исполнение муниципальной программы по мероприятию, запланированному на 2018г.	Проведен мониторинг реализации Муниципальной программы
2.	Приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	приемка и оплата выполненных работ проведена
3.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Составлена ежеквартальная отчетность по состоянию на 01.01.2019г.
4.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка муниципальной программы не производилась, при проведении конкурсных процедур экономии бюджетных средств не выявлено