

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 109

Форма по ОКУД

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик

Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области 187413, Ленинградская область, Волховский район,
д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5а

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «Траектория»
199004, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 12, лит. Б, пом. 2-Н

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Установка дорожных удерживающих ограждений на мосту через реку Песенка по ул. Поселковая дер. Кисельня с обеих
сторон

(наименование, адрес)

Объект

д. Кисельня ул. Поселковая мост на автомобильной дороге

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	дата
0145300029918000008-0235448-01	24.09.2018

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	09.11.2018

с	по
24.09.2018	22.10.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР46-03-001-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-001-02 СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И ВОРОЗД (06.2018) ОЗП=9,82; ЗМ=5,8; ЗЛМ=9,82; МАТ=0,99 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (1145 руб.); 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (648 руб.); 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 отверстий	0,2	10268,68	3259,95	5738,46	3545,31	2052	652	1148	709
2	ТЕР06-01-015-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Установка анкерных болтов, в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-01 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ (06.2018) ОЗП=9,82; ЗМ=6,44; ЗЛМ=9,82; МАТ=6,42 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышл. и жилищном строительстве: НР (4236 руб.); 105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2331 руб.); 65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т	0,08816	119259,94	59728,9	610,27	75,25	10514	5266	54	7
3	ТЕР30-08-001-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах (МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР30-08-001-01 РАЗНЫЕ РАБОТЫ (06.2018) ОЗП=9,82; ЗМ=2,49; ЗЛМ=9,82; МАТ=8,37 Мосты и трубы: НР (19747 руб.); 110%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (11489 руб.); 80%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т перил	1,56	17794,02	13638,16	75,88	27759	21120	118		
4	201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием нутоосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Мосты и трубы	т	1,56	85143,03				132823			

2

BUJO no (metre)

Благодаря и поддержке правительства
и общества, благодаря советам и

(201410015)



Henry

Е.П. Молодцова

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ

(No. 111111)

С.С. Бурдуцкий
(размещенная подпись)