

ОТЧЕТ (ежеквартальный)

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использования соответствующей субсидии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидия	Сведения об объемах финансирования						Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом)						Исполнено за последний квартал 2018 года						Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)			
																			4	5	
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Обустройство дворовой территории вдоль многоквартирного дома №13 ул. Центральная дер. Кисельня. Укладка асфальтобетонного покрытия, спиливание аварийного дерева, обустройство клумб у подъездов	110,00/527,80 м/кв м/единиц	110,00/527,80 м/кв м/единиц	110,00/527,80 м/кв м/единиц																		
Итого				1225700,00	1087000,00	1087000,00	300000,00	1225700,00	1087000,00	1087000,00	300000,00	1225700,00	1087000,00	1087000,00	300000,00	0,00					
				1225700,00	1087000,00	1087000,00	300000,00	1225700,00	1087000,00	1087000,00	300000,00	1225700,00	1087000,00	1087000,00	300000,00	0,00					

Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)  
Обязательно наличие графы "Итого"



Глава администрации  
Исполнитель

Е.Л.Молодцова

(подпись)  
А.А.Шарова

(подпись)

(подпись)

Согласовано:  
председатель комитета по местному самоуправлению,  
межмуниципальным и межконфессиональным отношениям  
Ленинградской области

Бурак Л.В.

(подпись)  
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель  
Трушина С.А. 8-813-63-48214

(фамилия, инициалы)  
(номер телефона)

01.01.2019 года